

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO CANTIERE						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	3	E	3	3	12/06/2017	14/06/2017
Uso del trabattello/ponte su cavalletti	4	E	49	68	19/06/2017	25/08/2017
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3	E	2	2	12/06/2017	13/06/2017
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3	E	5	5	12/06/2017	16/06/2017
LAVORI EDILI						
Ripristino zoccolo aule	1	E	9	11	20/06/2017	30/06/2017
	1	E	9	11	31/07/2017	10/08/2017
Montaggio battiscopa in legno	5	E	1	1	16/08/2017	16/08/2017
Montaggio di porta TF ZONA CUCINA	5	E	7	9	26/06/2017	04/07/2017
SMONTAGGIO E MONTAGGIO INFISSI						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	38	52	19/06/2017	09/08/2017
Posa di serramenti esterni	1	E	41	58	22/06/2017	18/08/2017
OPERE ELETTRICHE						
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	E	10	12	17/07/2017	28/07/2017
	1	E	11	16	10/08/2017	25/08/2017
MONTAGGIO DI FRANGISOLE						
Posa in opera di frangisole	1	E	12	17	09/08/2017	25/08/2017
PULIZIE STRAORDINARIE						
Lavaggio infissi e pav interni	2	E	7	9	28/08/2017	05/09/2017
SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Smobilizzo del cantiere	3	E	3	3	06/09/2017	08/09/2017

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = VANI FINESTRE E PORTE
- 2) = PULIZIA GENERALE
- 3) = AREA CANTIERE
- 4) = ESTERNO INFISSO
- 5) = INTERNO EDIFICIO

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

